



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA CONSTRUÇÃO CANCHA DE BOCHA	BDI: 28,50%
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT	DATA: 14/07/2022
Rua Hermes da Fonseca com Rua José de Mesquita - Reserva 3	
END.: Latitude: 11°30'8,58"S; Longitude: 54°52'50,36"O	Prazo: 150 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor total	Percentual Geral	A EXECUTAR										
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		Total
				Valor	%	Valor	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 56.439,64	8,41%	R\$ 5.643,96	10,00%	R\$ 16.931,89	30,00%	R\$ 12.416,72	22,00%	R\$ 12.981,12	23,00%	R\$ 8.465,95	15,00%	100%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 45.663,16	6,81%	R\$ 45.663,16	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		100%
3	BARRACÃO	R\$ 159.546,40	23,79%	R\$ 0,00		R\$ 159.546,40	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		100%
3.1.	PILARES	R\$ 42.032,98	6,27%	R\$ -		R\$ 42.032,98	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		100%
3.2	COBERTURA	R\$ 117.513,42	17,52%	R\$ -		R\$ 117.513,42	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		100%
4	CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA	R\$ 345.503,38	51,51%	R\$ 9.910,01	2,87%	R\$ 20.120,97	5,82%	R\$ 101.090,35	29,26%	R\$ 139.503,26	40,38%	R\$ 74.878,79	21,67%	100%
4.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 32.211,77	4,80%	R\$ 7.408,86	23,00%	R\$ 20.120,97	62,46%	R\$ -		R\$ 4.681,94	14,53%	R\$ -		100%
4.2	SUPERSTRUTURA	R\$ 40.575,57	6,05%	R\$ -		R\$ -		R\$ 40.575,57	100,00%	R\$ -		R\$ -		100%
4.3	COBERTURA BANHEIROS	R\$ 9.321,67	1,39%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.321,67	100,00%	R\$ -		100%
4.4	VEDAÇÃO	R\$ 39.942,88	5,95%	R\$ -		R\$ -		R\$ 39.942,88	100,00%	R\$ -		R\$ -		100%
4.5	CHURRASQUEIRA	R\$ 6.599,82	0,98%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.599,82	100,00%	R\$ -		100%
4.6	ESQUADRIAS	R\$ 26.490,89	3,95%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 26.490,89	100,00%	R\$ -		100%
4.7	REVESTIMENTOS	R\$ 48.128,46	7,18%	R\$ -		R\$ -		R\$ 4.344,43	9,03%	R\$ 43.784,03	90,97%	R\$ -		100%
4.8	PINTURA	R\$ 14.010,26	2,09%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 14.010,26	100,00%	100%
4.9	PISOS	R\$ 46.852,70	6,99%	R\$ -		R\$ -		R\$ 4.765,11	10,17%	R\$ 34.767,50	74,21%	R\$ 7.320,09	15,62%	100%
4.10	FORRO	R\$ 12.322,83	1,84%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.322,83	100,00%	100%
4.11	CENTRAL DE GÁS	R\$ 1.009,91	0,15%	R\$ -		R\$ -		R\$ 723,85	71,67%	R\$ -		R\$ 286,06	28,33%	100%
4.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.197,15	1,97%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.464,74	18,68%	R\$ 10.732,41	81,32%	100%
4.13	ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 2.721,88	0,41%	R\$ 2.501,15	91,89%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 220,73	8,11%	100%
4.14	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICA	R\$ 15.436,02	2,30%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 11.392,67	73,81%	R\$ 4.043,35	26,19%	100%
4.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 35.572,59	5,30%	R\$ -		R\$ -		R\$ 10.738,51	30,19%	R\$ -		R\$ 24.834,08	69,81%	100%
4.16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.108,98	0,17%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.108,98	100,00%	100%
5	CANCHA	R\$ 62.009,41	9,24%	R\$ 701,78	1,13%	R\$ -		R\$ 37.597,70	60,63%	R\$ 222,04	0,36%	R\$ 23.487,89	37,88%	100%
5.1	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	R\$ 923,82	0,14%	R\$ 701,78	75,97%	R\$ -		R\$ -		R\$ 222,04	24,03%	R\$ -		100%
5.2	CONTENÇÃO LATERAL e GUARDA CORPO	R\$ 49.018,46	7,31%	R\$ -		R\$ -		R\$ 37.597,70	76,70%	R\$ -		R\$ 11.420,76	23,30%	100%
5.3	PISTA	R\$ 12.067,13	1,80%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.067,13	100,00%	100%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.593,02	0,24%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.593,02	100,00%	100%
TOTAL		R\$ 670.755,01	100%	R\$ 61.918,91	9,23%	R\$ 196.599,26	29,31%	R\$ 151.104,77	22,53%	R\$ 152.706,42	22,77%	R\$ 108.425,65	16,16%	100%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 61.918,91	9,23%	R\$ 258.518,18	38,54%	R\$ 409.622,95	61,07%	R\$ 562.329,36	83,84%	R\$ 670.755,01	100,00%	

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE FAUSTINO KUNZ
ENG. CIVIL - CREA/MT 49703