



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENDEREÇO: AV. EURICO GASPAR DUTRA

11/04/2016

MUNICÍPIO: CLÁUDIA - MT

BDI 24,50%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO FINAL (R\$)	PESO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
	REFORMA E AMPLIAÇÃO	56.818,28	100,00%	17.892,75	31,49%	24.511,15	43,14%	14.414,38	25,37%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
	SUBTOTAL	436,02	0,77%	436,02	100,00%	-		-	
2.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO								
	SUBTOTAL	4.094,62	7,21%	4.094,62	100,00%	-		-	
3.0	MOVIMENTO DE TERRA								
	SUBTOTAL	953,83	1,68%	953,83	100,00%	-		-	
4.0	FUNDAÇÃO								
	SUBTOTAL	2.279,64	4,01%	2.279,64	100,00%	-		-	
5.0	ESTRUTURA								
	SUBTOTAL	2.098,90	3,69%	2.098,90	100,00%	-		-	
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO								
	SUBTOTAL	128,55	0,23%	128,55	100,00%	-		-	
7.0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS								
	SUBTOTAL	5.865,86	10,32%	4.106,10	70,00%	-		1.759,76	30,00%
8.0	COBERTURA								
	SUBTOTAL	3.795,09	6,68%	3.795,09	100,00%	-		-	
9.0	ESQUADRIAS								
	SUBTOTAL	9.217,21	16,22%	-		9.217,21	100,00%	-	
10.0	REVESTIMENTO								
	SUBTOTAL	5.305,02	9,34%	-		5.305,02	100,00%	-	
11.0	PISOS								
	SUBTOTAL	9.826,32	17,29%	-		9.826,32	100,00%	-	
12.0	FORRO								
	SUBTOTAL	2.307,01	4,06%	-		-		2.307,01	100,00%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO FINAL (R\$)	PESO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
	REFORNA E AMPLIAÇÃO	56.818,28	100,00%	17.892,75	31,49%	24.511,15	43,14%	14.414,38	25,37%
13.0	PINTURA								
	SUBTOTAL	9.788,50	17,23%	-		-		9.788,50	100,00%
14.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS								
	SUBTOTAL	325,20	0,57%	-		162,60	50,00%	162,60	50,00%
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
	SUBTOTAL	396,51	0,70%	-		-		396,51	100,00%
	TOTAL GERAL (R\$)	56.818,28	100,00%	17.892,75	31,49%	24.511,15	43,14%	14.414,38	25,37%
				17.892,75	31,49%	42.403,90	74,63%	56.818,28	100,00%