



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA:	AMPLIAÇÃO CRECHE TIA TETÉ	BDI:	28,00%
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT	DATA:	17/02/2022
END.:	AV. PROF JOSÉ DE CASTRO DÓRIA ESQ. COM AV. DOS PIONEIROS	Prazo:	120 DIAS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	A EXECUTAR		À EXECUTAR								
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		Total
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.072,96	11,62%	8.018,24	25,00%	8.018,24	25,00%	8.018,24	25,00%	8.018,24	25,00%	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.617,44	3,48%	9.617,44	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	100,00%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	536,01	0,19%	536,01	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	100,00%
4.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	39.042,49	14,14%	9.760,62	25,00%	29.281,87	75,00%	-	0,00%	-	0,00%	100,00%
5.0	VEDAÇÃO	15.005,03	5,44%	1.500,50	10,00%	9.003,02	60,00%	4.501,51	30,00%	-	0,00%	100,00%
6.0	COBERTURA	43.193,95	15,65%	-	0,00%	-	0,00%	21.596,98	50,00%	21.596,98	50,00%	100,00%
7.0	REVESTIMENTO	14.776,48	5,35%	-	0,00%	2.216,47	15,00%	11.821,18	80,00%	738,82	5,00%	100,00%
8.0	ESQUADRIA	11.430,48	4,14%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	11.430,48	100,00%	100,00%
9.0	PISO	25.499,69	9,24%	-	0,00%	-	0,00%	11.474,86	45,00%	14.024,83	55,00%	100,00%
10.0	FORRO	25.063,29	9,08%	-	0,00%	-	0,00%	13.784,81	55,00%	11.278,48	45,00%	100,00%
11.0	PINTURA	7.975,03	2,89%	-	0,00%	-	0,00%	797,50	10,00%	7.177,53	90,00%	100,00%
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.316,00	3,37%	-	0,00%	-	0,00%	3.726,40	40,00%	5.589,60	60,00%	100,00%
13.0	MURO	41.891,87	15,18%	-	0,00%	37.702,68	90,00%	4.189,19	10,00%	-	0,00%	100,00%
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	626,06	0,23%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	626,06	100,00%	100,00%
	VALOR TOTAL	276.046,78	100,00%	29.432,82	10,66%	86.222,28	31,23%	79.910,67	28,95%	80.481,02	29,15%	100,00%
	VALOR ACUMULADO			29.432,82	10,66%	115.655,10	41,90%	195.565,76	70,85%	276.046,78	100,00%	100,00%