

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

Serviços

OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA  
COBERTA

BDI = 27,63%

LOCAL: AV. ZENOBIO DA COSTA, CLAUDIA - MT

L.S. = 86,39%

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALOR      | (%)     | 30 DIAS   | (%)  | 60 DIAS    | (%) | 90 DIAS    | (%)  |
|------|-------------------------|------------|---------|-----------|------|------------|-----|------------|------|
| 1.0  | PISO QUADRA             | 76.252,33  |         | 15.250,47 | 20%  | 61.001,86  | 80% |            |      |
| 2.0  | MOVIMENTO DE TERRA      | 621,61     | 100,00% | 621,61    | 100% |            |     | 124,32     | 20%  |
| 3.0  | COBERTURA               | 0,00       |         |           |      |            |     |            |      |
| 4.0  | COBERTURA               | 0,00       |         |           |      |            |     |            |      |
| 5.0  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 22.840,92  | 30,00%  | 6.852,28  | 30%  | 11.420,46  | 50% | 4.568,18   | 20%  |
| 6.0  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   | 17.872,17  | 20,00%  | 8.936,09  | 50%  | 5.361,65   | 30% | 3.574,43   | 20%  |
| 7.0  | SPDA                    | 31.449,39  |         | 3.144,94  | 10%  | 15.724,70  | 50% | 12.579,76  | 40%  |
| 8.0  | ACESSIBILIDADE          | 5.076,26   |         | 1.015,25  | 20%  | 4.061,01   | 80% |            |      |
|      |                         |            |         |           |      |            |     |            |      |
|      | TOTAL                   | 154.112,68 | 100,00% | 35.820,63 | 23%  | 97.569,68  | 63% | 20.846,70  | 14%  |
|      | TOTAL ACUMULADO         |            |         | 35.820,63 | 23%  | 133.390,31 | 87% | 154.237,00 | 100% |