

Secretaria	Nº do contrato	Situação	Detalhamento da Obra	Valor Total	Valor Executado	Valor a Executar	% Executado	Prev. de Conclusão
Secretaria de obras	069/2020	Em execução	Levantamento das estradas municipais	R\$ 2.532.196,24	R\$ 1.752.756,37	R\$ 779.439,87	69,22%	out/22
Secretaria de Saúde	037/2021	Em execução	Construção do posto de saúde no Assentamento Zumbi dos Palmares	R\$ 163.870,91	R\$ 105.876,58	R\$ 57.994,33	64,61%	set/22
Secretaria de Educação	087/2022	Em execução	Ampliação da Escola Infantil Daniel Triton	R\$ 251.220,91	R\$ 147.111,22	R\$ 104.109,69	58,56%	set/22
Secretaria de Educação	024/2022	Em execução	Ampliação da Creche Tia Teré	R\$ 255.126,58	R\$ 93.461,24	R\$ 161.665,34	36,63%	out/22

Fonte: Setor Engenharia/Geo Obras

11/08/2022
Cláudia-MT

FELIPE FAUSTINO KUNZ
MATRÍCULA: 2908


FELIPE FAUSTINO KUNZ
Engenheiro Civil
CREA-MT 49703
Pref. Municipal de Cláudia


Ivo A. Baccin Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREAMT 034757
PREF. MUNICIPAL DE CLÁUDIA