



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLO USO

LOCAL: CLAUDIA

25/02/2016

MUNICÍPIO: CLAUDIA - MT

BDI 25,00%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO FINAL (R\$)	PESO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%
	CENTRO DE MÚLTIPLO USO	407.251,58	100,00%	36.416,40	8,94%	79.620,13	19,55%	52.095,26	12,79%	64.280,23	15,78%	174.839,57	42,93%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES												
	SUBTOTAL	7.393,22	1,82%	7.393,22	100,00%	-		-		-		-	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA												
	SUBTOTAL	2.217,04	0,54%	2.217,04	100,00%	-		-		-		-	
3.0	FUNDAÇÃO												
	SUBTOTAL	19.827,71	4,87%	9.913,86	50,00%	9.913,86	50,00%	-		-		-	
4.0	ESTRUTURA												
	SUBTOTAL	33.784,57	8,30%	16.892,29	50,00%	16.892,29	50,00%	-		-		-	
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO												
	SUBTOTAL	718,73	0,18%	-		718,73	100,00%	-		-		-	
6.0	ALVENARIA												
	SUBTOTAL	41.814,90	10,27%	-		10.453,73	25,00%	10.453,73	25,00%	-		20.907,45	50,00%
7.0	COBERTURA												
	SUBTOTAL	28.900,04	7,10%	-		7.225,01	25,00%	7.225,01	25,00%	-		14.450,02	50,00%
8.0	ESQUADRIAS												
	JANELAS												
	SUBTOTAL	53.411,31	13,12%	-		13.352,83	25,00%	13.352,83	25,00%	-		26.705,66	50,00%
9.0	REVESTIMENTO												
	SUBTOTAL	56.875,42	13,97%	-		14.218,86	25,00%	14.218,86	25,00%	-		28.437,71	50,00%
10.0	PISOS												
	SUBTOTAL	27.379,36	6,72%	-		6.844,84	25,00%	6.844,84	25,00%	-		13.689,68	50,00%
11.0	FORRO												
	SUBTOTAL	13.432,56	3,30%	-		-		-		6.716,28	50,00%	6.716,28	50,00%

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO FINAL (R\$)	PESO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%
12.0	PINTURA												
	SUBTOTAL	20.651,65	5,07%	-		-		-		10.325,83	50,00%	10.325,83	50,00%
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS/SISTEMA DE TRATAMENTO												
	AGUA FRIA - WC FEMININO												
	ESGOTO												
	AGUAS PLUVIAIS												
	SISTEMA DE TRATAMENTO												
	SUBTOTAL	27.608,00	6,78%	-		-		-		13.804,00	50,00%	13.804,00	50,00%
14.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS												
	SUBTOTAL	47.130,32	11,57%	-		-		-		23.565,16	50,00%	23.565,16	50,00%
15.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA												
	SUBTOTAL	19.737,92	4,85%	-		-		-		9.868,96	50,00%	9.868,96	50,00%
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
	SUBTOTAL	6.368,83	1,56%	-		-		-		-		6.368,83	100,00%
	TOTAL GERAL (R\$)	407.251,58	100,00%	36.416,40	8,94%	79.620,13	19,55%	52.095,26	12,79%	64.280,23	15,78%	174.839,57	42,93%
				36.416,40	8,94%	116.036,53	28,49%	168.131,79	41,28%	232.412,01	57,07%	407.251,58	100,00%