ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT
RELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2026 **LDO 2027**
Previsão Legal: art. 45, parágrafo único, L.C 101/00

Secretaria	Situação	Detalhamento da Obra	Valor Total	Valor Executado	Valor a Executar	% Executado	Prev. de Conclusão
Secretaria de Obras e Serviçoa Publicos	Em andamento	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL DARLENE	R$ 35.451.741,49	R$ 32.494.798,21	R$ 2.956.943,28	91,66%	22/02/2027
Secretaria de Obras e Serviçoa Publicos	Em andamento	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL VALDIRENE	R$ 54.527.594,19	R$ 2.858.664,09	R$ 51.668.930,10	5,24%	27/12/2028
Secretaria de Educação	Em andamento	CONSTRUÇÃO ESCOLA ESTADUAL DOROTH STANG	R$ 6.899.000,00	R$ 1.662.799,13	R$ 5.236.200,87	24,10%	05/11/2026
Secretaria de Educação	Em andamento	CONSTRUÇÃO ESCOLA ESTADUAL FLORESTAN FERNANDES	R$ 6.007.900,00	R$ 1.225.008,08	R$ 4.782.891,92	20,39%	05/11/2026
Secretaria de Educação	Em andamento	CONSTRUÇÃO ESCOLA ESTADUAL RUBEM ALVES	R$ 5.219.000,00	R$ 1.794.651,25	R$ 3.424.348,75	34,39%	05/11/2026
Secretaria de Educação	Em andamento	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	R$ 2.955.057,62	R$ 539.922,12	R$ 2.415.135,50	18,27%	16/10/2027
Secretaria de Assistencia Social	Em andamento	CONSTRUÇÃO UNIDADE CREAS	R$ 829.868,17	R$ 190.823,98	R$ 639.044,19	22,99%	10/06/2027
Secretaria de Esporte e Lazer	Em andamento	CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-OLÍMPICA	R$ 2.132.608,02	R$ -	R$ 2.132.608,02	0,00%	31/12/2028
Secretaria de Obras e Serviços Pùblicos	Em andamento	ILUMINAÇÃO EM LAMPADAS LED DA CICLOVIA, QUADRA GINÁSIO ESPORTE, HABITAR BRASIL	R$ 1.440.000,00	R$ -	R$ 1.440.000,00	0,00%	24/08/2027
Secretaria de Obras e Serviços Pùblicos	Não iniciada	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA	R$ 3.904.605,95	R$ -	R$ 3.904.605,95	0,00%	22/12/2026
Secretaria de Obras e Serviços Pùblicos	Em andamento	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE (CALÇADA)	R$ 6.073.557,00	R$ 5.644,42	R$ 6.067.912,58	0,09%	22/12/2026

Fonte: Setor Engenharia/Geo Obras

18/09/2026
Cláudia-MT

GABRIEL FELIPE MULLER
MATRÍCULA: 3477
CREA : 045910