



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA:	RETOMADA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL DOS MIGRANTES	BDI:	29,16%
ENDEREÇO:	AV. GASPAR DUTRA com AV. MARECHAL C. RONDON	BDI DIF.:	20,22%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA	DATA:	23/01/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		% TOTAL
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 86.285,69	R\$ 10.009,14	11,60%	R\$ 19.198,57	22,25%	R\$ 22.563,71	26,15%	R\$ 21.398,85	24,80%	R\$ 13.115,42	15,20%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.444,08	R\$ 6.444,08	100,00%									100,00%
3	PISO	R\$ 274.973,83			R\$ 146.147,86	53,15%	R\$ 128.825,98	46,85%					100,00%
4	PERGOLADOS	R\$ 72.982,26	R\$ 72.982,26	100,00%									100,00%
5	ÁREA DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 147.558,67	R\$ 37.405,05	25,35%	R\$ 58.516,43	39,66%	R\$ 26.075,74	17,67%	R\$ 13.040,29	8,84%	R\$ 12.521,16	8,49%	100,00%
6	BANHEIROS	R\$ 102.833,07	R\$ 7.949,54	7,73%	R\$ 21.940,37	21,34%	R\$ 52.878,62	51,42%			R\$ 20.064,54	19,51%	100,00%
7	PLAYGROUND INFANTIL	R\$ 85.356,25					R\$ 42.291,19	49,55%			R\$ 43.065,06	50,45%	100,00%
8	QUADRA DE BASQUETE	R\$ 6.277,88									R\$ 6.277,88	100,00%	100,00%
9	QUADRA DE VÔLEI	R\$ 43.600,45					R\$ 8.270,37	18,97%			R\$ 35.330,08	81,03%	100,00%
10	QUADRA SOCIETY	R\$ 82.921,52	R\$ 36.343,25	43,83%	R\$ 18.890,87	22,78%	R\$ 23.812,90	28,72%			R\$ 3.874,50	4,67%	100,00%
11	BEBEDOIRO	R\$ 13.276,04							R\$ 13.276,04	100,00%			100,00%
12	REFORMA DO PALCO	R\$ 101.141,56			R\$ 15.344,95	15,17%	R\$ 28.620,77	28,30%	R\$ 31.074,09	30,72%	R\$ 26.101,75	25,81%	100,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 302.553,84					R\$ 108.560,38	35,88%	R\$ 193.993,46	64,12%			100,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.864,68			R\$ 3.864,68	100,00%							100,00%
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.243,26					R\$ 713,53	22,00%			R\$ 2.529,73	78,00%	100,00%
16	URBANISMO (DISPOSITIVOS DE DRENAGEM)	R\$ 216.023,73	R\$ 16.364,98	7,58%			R\$ 30.761,80	14,24%	R\$ 168.631,90	78,06%	R\$ 265,05	0,12%	100,00%
17	SERVIÇOS A SEREM REPARADOS	R\$ 263.378,27	R\$ 20.467,68	7,77%	R\$ 115.407,56	43,82%			R\$ 5.834,86	2,22%	R\$ 121.668,17	46,20%	100,00%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.558,21									R\$ 3.558,21	100,00%	100,00%
TOTAL R\$		1.816.273,29	R\$ 207.965,98	11,45%	R\$ 399.311,28	21,99%	R\$ 473.374,98	26,06%	R\$ 447.249,49	24,62%	R\$ 288.371,56	15,88%	
ACUMULADO NO PERÍODO			R\$ 207.965,98	11,45%	R\$ 607.277,26	33,44%	R\$ 1.080.652,25	59,50%	R\$ 1.527.901,74	84,12%	R\$ 1.816.273,29	100,00%	